

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE)

N. 27 Data 23/05/2019 OGGETTO	Integrazione alla D.G.M. n. 58 del 28/12/2016 adempimenti per la chiusura del PO-FESR Sicilia 2007-2013 relativamente ai lavori di realizzazione di un anfiteatro in C/da Montagna in territorio di San Biagio Platani.
-------------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di maggio alle ore 13,00 si è riunita, per la gestione dell'Ente, la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2018, nelle persone di:

COGNOME E NOME		PRESENZA
ODDO ANTONINO	Commissario	
LAPUNZINA SANTO	Commissario	X
LEOPARDI MARIA	Commissario	X

nell'esercizio delle competenze della Giunta Comunale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza, prende in esame l'allegata proposta di deliberazione di cui in oggetto formulata, su iniziativa del Responsabile della P.O. Settore III;

Visto l'allegato parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 e come successivamente modificata dalla L.R. 30/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui ripetuti in fatto e in diritto:

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 e segg. della Legge n. 212 del 04/04/1956 e ss.mm.ii., l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto: "Integrazione alla D.G.M. n. 58 del 28/12/2016 adempimenti per la chiusura del PO-FESR Sicilia 2007-2013 relativamente ai lavori di realizzazione di un anfiteatro in C/da Montagna in territorio di San Biagio Platani".

In conseguenza adottare il presente atto, con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata a trascritta per farne parte integrante e sostanziale.

n. 38 del 20-5-19 (Registro proposte)
n. 27 del 23-5-19 (Delibera corrispondente)


**COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(PROV. DI AGRIGENTO)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Integrazione alla D.G.M. n. 58 del 28.12.2016 adempimenti per la chiusura del PO-FESR Sicilia 2007-2013 relativamente ai lavori per i lavori di realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in territorio di San Biagio Platani.

Iniziativa della proposta : ufficio tecnico settore III

Ufficio redattore: Ufficio tecnico





Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Comune di San Biagio Platani

Provincia regionale di Agrigento

Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.

PROPOSTA ALLA G.M.

Oggetto: Integrazione alla D.G.M. n. 58 del 28.12.2016 adempimenti per la chiusura del PO-FESR Sicilia 2007-2013 relativamente ai lavori per i lavori di realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in territorio di San Biagio Platani.

il geom. Umberto Cinquemani

In qualità di R.U.P. giusta determina Sindacale n. 46 del 04/06/2010,

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11/12/1991 n. 48, modificata ed integrata con la L.R. n. 30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 Dicembre 1991 n. 44;

Vista la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, legge n. 127/97 e Legge n. 142/90)

Viste le vigenti disposizioni delle Leggi Regionali in materia di pareri sui progetti di OO.PP.;

Premesso:

- Che con Decreto di prenotazione d'impegno per l'intervento in argomento D.D.G. n°963 del 17/04/2013 e Decreto di impegno delle somme per l'intervento in argomento D.D.G. n°2462 del 22/09/2014 è stato ammesso a finanziamento in Attuazione dell' ASSE VI- Sviluppo Urbano Sostenibile- avviso seconda fase – seconda finestra – linea di'intervento 3.1.3.1 – D.D.G. n. 50 del 25/01/2012 –progetto relativo al PIST n.04 – Terre Sicane – Sciacca Scheda operazione n.101
- Che con Determina Sindacale n. 46 del 04/06/2010, è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Umberto Cinquemani;
- Che Con D.D. del IV Settore LL.PP. del Comune di San Biagio Platani (Ag), ha conferito all'Ing. Domenico Fiorentini quale libero professionista iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento al n. 1333, l'incarico per la redazione di un progetto esecutivo, per la realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in territorio del Comune di San Biagio Platani, al fine di promuovere lo sviluppo turistico-culturale, sociale ed economico del Paese degli Archi, dall'alto valore culturale e ricco di tradizioni religiose, al fine di avere dei concreti risvolti economici e occupazionali.
- Che in data 12/12/2012 è stato redatto il progetto esecutivo di che trattasi e validato in contraddittorio con il R.U.P in data 13/12/2012 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 così come recepito dall'art.

5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011.

- Che in data 14/12/2012 il R.U.P. ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2012.
- Che con Determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. n. 776 del 14/12/2012 il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica.
- Che con Determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. n. 777 del 14/12/2012 il progetto in argomento è stato approvato in linea amministrativa per l'importo complessivo di € 1.242.313,01 così distinto:

I - LAVORI	EURO	
1)- Lavori soggetti a ribasso	€	832.281,67
2)- oneri sicurezza	€	17.718,33
<i>Sommano Importo lavori a base d'appalto (1+2)</i>	€	<i>850.000,00</i>
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 21% su importo lavori	€	178.500,00
2)- Per competenze tecniche Progettazione Def., Esec., D.L., Coord. Sic., Collaudi, Studio Geologico, IVA e Contributi Inclusi, Incentivi RUP etc..	€	175.720,43
3)- imprevisti 1,1539871% su lavori	€	9.808,89
4)- Pubblicità art. 29 L.R. n° 7/02	€	10.000,00
5) Oneri di conferimento in discarica	€	8.283,69
6) Spese per allacci a reti varie	€	10.000,00
Totale somme a disposizione	€	392.313,01
RIEPILOGO (I+II)	€	1.242.313,01

- Che con Decreto del 27 febbraio 2013 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 13 del 15/03/2013 è stato pubblicato il nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici;
- Che con nota prot. n. 3106 del 27/03/2013, il R.U.P. autorizzava il sottoscritto ad aggiornare i prezzi del progetto esecutivo in argomento.
- Che con D.D. 156 del 02/04/2013 è stato approvato l'aggiornamento prezzi al prezzario Regionale 2013.
- Che con D.D.G. n. 963 del 17.04.2013 il Dirigente Del Servizio n. 5 Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobilia dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana - ha approvato in linea amministrativa disponendo la prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 3.1.1. del Programma Operativo FESR 2007/13" del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 della somma di € 1.242.313,01 per il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione di un anfiteatro in contrada Montagna" Codice CUP J29B10000350006 , nel Comune di San Biagio Platani in conformità all'importo ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 50 del 25/01/2012 giusto quadro economico di seguito riportato

I - LAVORI	EURO	
1)- Lavori soggetti a ribasso	€	861.998,41
2)- oneri sicurezza	€	11.316,30
<i>Sommano Importo lavori a base d'appalto (1+2)</i>	€	<i>873.314,71</i>
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 21% su importo lavori	€	183.396,09
2)- Per competenze tecniche Progettazione., Esec., D.L., Coord. Sic., Collaudi, Studio Geologico, IVA e Contributi Inclusi, Incentivi RUP etc..	€	139.622,42
3)- imprevisti 1,1305237% su lavori	€	9.873,03
4) Incentivi R.U.P.	€	4.823,07

5)- Pubblicità art. 29 L.R. n° 7/02	€	10.000,00
6) Oneri di conferimento in discarica	€	8.283,69
7) Spese per allacci a reti varie	€	10.000,00
8) Spese per prove di laboratorio sui materiali	€	3.000,00
Totale somme a disposizione	€	368.998,30
RIEPILOGO (I+II)	€	1.242.313,01

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 26/07/2013 di scelta del criterio di aggiudicazione dei lavori, il Comune ha avviato le procedure per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto.
- Che con D.D. n. 640 del 21.11.2013, in ottemperanza agli artt. 32 comma 7bis e 26 ter della legge 9/8/2013 n. 98, circa il costo del personale e l'anticipazione del 10% contrattuale all'impresa aggiudicataria, il quadro economico di progetto è stato aggiornato come di seguito:

I - LAVORI	EURO	
1)- Lavori soggetti a ribasso	€	615.267,90
2)- oneri sicurezza	€	11.316,30
3)- Spese relative al costo del personale	€	246.730,51
<i>Sommario Importo lavori a base d'appalto (1+2+3)</i>	€	<i>873.314,71</i>
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 21% su importo lavori	€	183.396,09
2)- Per competenze tecniche Progettazione Def., Esec., D.L., Coord. Sic., Collaudi, Studio Geologico, IVA e Contributi Inclusi, Incentivi RUP etc..	€	139.622,42
3)- imprevisti 1,1305237% su lavori	€	9.873,03
4) Incentivi R.U.P.	€	4.823,07
5)- Pubblicità art. 29 L.R. n° 7/02	€	10.000,00
6)-Oneri di conferimento in discarica	€	8.283,69
7)-Spese per allacci a reti varie	€	10.000,00
8)-Spese per prove di laboratorio sui materiali	€	3.000,00
Totale somme a disposizione	€	368.998,30
SOMMANO (I+II)	€	1.242.313,01

- Che la gara dei lavori è stata esperita in data 19/02/2014;
- Che con verbale n.8 del 19/02/2014 la gara per i lavori in argomento è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta AN.CO. srl con sede in Mussomeli;
- Che con D.D. n 135 del 24/02/2014 è stato approvato il verbale di gara redatto dall'UREGA di Agrigento è affidato provvisoriamente all'impresa AN.CO. srl con sede in Mussomeli
- Che dalle verifiche effettuate sulle autodichiarazioni delle imprese partecipanti si è riscontrato n. 4 D.U.R.C. non regolari
- Che con Determinazione dirigenziale n.351 del 12.05.2014 è stato rimesso tutto il carteggio al presidente di gara dell'UREGA di Agrigento al fine di rideterminare la soglia di anomalia;
- Che con verbale di riapertura di gara del 04/06/2014 delle suddette operazione sono state rinviate alla data del 14/07/2014.
- Che con verbale di riapertura del 14/07/2014 la gara in argomento è stata riaggiudicata provvisoriamente all'impresa Ingrà Geom. Ferdinando con sede ad Enna
- Che con D.D. n. 470 del 15/07/2014 è stato approvato il verbale di gara di riapertura redatto dall'UREGA di Agrigento è affidato provvisoriamente all'impresa Ingrà geom. Ferdinando i lavori in oggetto.
- Che in ottemperanza alla nota prot. n. 5795 del 15.07.2014 con cui il RUP ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito della sopravvenuta aggiudicazione provvisoria e dell'aumento dell'IVA dal 21% al 22%.
E proprio al recepimento della nota di cui al punto precedente circa la rimodulazione del quadro

economico prima dell'inizio dei lavori, si è provveduto, e con D.D. n. 483 del 16.07.2014 è stato riapprovato il quadro economico come di seguito esposto :

A - LAVORI	EURO	
1)- Lavori soggetti a ribasso	€	615.267,90
2)- Ribasso d'asta del 32,3757% su 1)	€	199.197,29
3)- Restano al netto del ribasso d'asta	€	416.070,61
4)- oneri sicurezza	€	11.316,30
5)- Spese relative al costo del personale	€	246.730,51
Sommano importo lavori a base contrattuale (3+4+5)	€	674.117,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 22% su importo lavori	€	148.305,83
2)- Per competenze tecniche Progettazione Esec., D.L., Coord. Sic., Cassa al 4% e IVA al 22%	€	112.243,93
3)- imprevisti 1,2985023% su lavori	€	8.753,43
4)- Incentivi R.U.P. (vedi elaborato n. 16)	€	6.055,62
5)- Studio Geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio e cassa al 4% e IVA al 22%	€	20.034,84
6)- Collaudo Amministrativo comprensivo IVA al 22% e cassa 4%	€	3.457,15
7)- Collaudo Statico comprensivo IVA 22% e Cassa al 4%	€	5.040,41
8)-Oneri di conferimento in discarica	€	8.283,69
9)-Spese per allacci a reti varie	€	10.000,00
10)-Spese per prove di laboratorio sui materiali	€	3.000,00
Totale somme a disposizione	€	325.174,90
RIEPILOGO (I+II)	€	999.292,32
ECONOMIE		
C) Ribasso d'asta del 32,3757% su I.b.a.	€	199.197,29
D) IVA sul Ribasso d'asta (C*0,22)	€	43.823,40
E) Totale Economie (C+D)	€	243.020,69
TOTALE PROGETTO (A+B+E)	€	1.242.313,01

- che con D.D. n.510 del 31/07/2014 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per i lavori in argomento all'impresa edile Ingrà Geom. Ferdinando.
- Che con contratto Rep. N. 15/2014 del 05.09.2014 sono stati affidati i lavori all'impresa edile Ingrà Geom. Ferdinando.
- Che con D.D. n. 563 del 05.09.2014 è stato approvato il contratto dei lavori in argomento.
- Che con Verbale del 08.09.2014 sono stati consegnati i lavori in argomento.
- Che durante l'esecuzione delle opere la direzione lavori ha ritenuto necessario redigere una perizia di variante ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettera, c) e comma 3 secondo periodo, del D.lgs 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i., con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione N°1 del 25.09.2015 registrato a Enna il 07.12.2015 al n°1169 serie III, detta perizia è stato espresso parere tecnico positivo dal RUP in data 07.10.2015 ed approvata con D.D. n. 475 del 07/10/2015, per un importo in più pari a Euro € 16.043,51 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta, pari il 2,38% sull'importo contrattuale
- In conseguenza della perizia di variante n°1, il quadro economico è stato rimodulato come segue:

I - LAVORI	EURO	
1)- Importo lavori	€	894.571,01
2)- Oneri per la sicurezza	€	11.740,50
3)- Costo netto della manodopera inclusi nei lavori	€	251.461,68
4)- Lavori soggetti a ribasso	€	631.368,83

5)- Ribasso d'asta del 32,3757% su 1)	€	204.410,08
6)- Restano al netto del ribasso d'asta	€	426.958,75
7)- Oneri per la sicurezza	€	11.740,50
8)- Costo netto della manodopera inclusi nei lavori	€	251.461,68
Sommano importo lavori a base contrattuale (6+7+8)	€	690.160,93
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 22% su importo lavori	€	151.835,40
2)- Per competenze tecniche Progettazione Esec., D.L., Coord. Sic., e Cassa al 4% inclusa,	€	92.003,22
3)- IVA al 22% su competenze tecniche di progettazione Esec., D.L., Coord. Sic.	€	20.240,71
4)- Incentivi R.U.P. (vedi elaborato n. 16)	€	6.161,91
5)- Studio Geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio e cassa al 4% inclusa	€	16.422,00
6)- IVA al 22% su studio geologico e indagini e prove di laboratorio	€	3.612,84
7)- Collaudo Statico con cassa al 4% inclusa	€	3.875,47
8)- IVA al 22% su collaudo statico	€	852,61
9)-Spese per allacci alla rete Enel (impianto elettrico e fotovoltaico)	€	1.966,63
10)-Spese per prove di laboratorio sui materiali	€	5.080,89
11)-contributo ANAC	€	375,00
Totale somme a disposizione	€	302.426,68
RIEPILOGO (I+II)	€	992.587,61
ECONOMIE		
Ribasso d'asta	€	204.410,08
IVA sui Ribasso d'asta	€	44.970,22
altre economie	€	345,10
Totale Economie	€	249.725,40
RIEPILOGO COMPLESSIVO		
Totale Lavori e Somme a disposizione al netto del ribasso d'asta	€	992.587,61
Totale Economie	€	249.725,40
SOMMANO	€	1.242.313,01

- Che in conseguenza di quanto sopra, l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 25.09.2015 registrato ad Enna il 07.12.2015 n.1169 serie 3
- **Preso atto** che l'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 7 dicembre 2015, come accertato con verbale in data 9 dicembre 2015 e quindi, in tempo utile contrattuale.
- **Visti** ora che dagli atti di contabilità finale in data 09/12/2015 per l'importo complessivo netto di € **690.160,93** (Euro seicentonovantamilacentosessantae/93), deducendo pertanto la somma di **686.710,13** euro già corrisposta in corso d'opera col pagamento di n. 7 certificati in acconto, il credito residuo dell'Impresa resta determinato in **3.450,80** euro.
- **Visto** il collaudo statico dell'opera per le opere in cemento armato, depositato, in data 06/10/2015 prot. n. 75599 Pos. 63529, ai sensi dell'art. 7 della Legge 05/11/1971 n°1086, redatto dal Dott. Ing. Stefano Leto Barone iscritto presso l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Agrigento al n°689 con oltre dieci anni di iscrizione, all'uopo incaricato con D.D. n.610 del 06/10/2014 dal Comune di San Biagio Platani
- **Visto** il Certificato Di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Fiorentini in data 09 dicembre 2015, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al

n. 1333, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e in conformità all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010,

- Vista la D.D. n. 608 del 11.12.2015 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di cui trattasi secondo il seguente quadro Economico:

I - LAVORI	EURO	
1)- Importo lavori	€	894.571,01
2)- Oneri per la sicurezza	€	11.740,50
3)- Costo netto della manodopera inclusi nei lavori	€	251.461,68
4)- Lavori soggetti a ribasso	€	631.368,83
5)- Ribasso d'asta del 32,3757% su 1)	€	204.410,08
6)- Restano al netto del ribasso d'asta	€	426.958,75
7)- Oneri per la sicurezza	€	11.740,50
8)- Costo netto della manodopera inclusi nei lavori	€	251.461,68
Sommano importo lavori a base contrattuale (6+7+8)	€	690.160,93
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 22% su importo lavori	€	151.835,40
2)- Per competenze tecniche Progettazione Esec., D.L., Coord. Sic., e Cassa al 4% inclusa,	€	92.003,22
3)- IVA al 22% su competenze tecniche di progettazione Esec., D.L., Coord. Sic.	€	20.240,71
4)- Incentivi R.U.P. (vedi elaborato n. 16)	€	6.161,91
5)- Studio Geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio e cassa al 4% inclusa	€	16.422,00
6)- IVA al 22% su studio geologico e indagini e prove di laboratorio	€	3.612,84
7)- Collaudo Statico con cassa al 4% inclusa	€	3.875,47
8)- IVA al 22% su collaudo statico	€	852,61
9)- Spese per allacci alla rete Enel (impianto elettrico e fotovoltaico)	€	1.966,63
10)- Spese per prove di laboratorio sui materiali	€	5.080,89
11)- contributo ANAC	€	375,00
Totale somme a disposizione	€	302.426,68
RIEPILOGO (I+II)	€	992.587,61
ECONOMIE		
Ribasso d'asta	€	204.410,08
IVA sul Ribasso d'asta	€	44.970,22
altre economie	€	345,10
Totale Economie	€	249.725,40
RIEPILOGO COMPLESSIVO		
Totale Lavori e Somme a disposizione al netto del ribasso d'asta	€	992.587,61
Totale Economie	€	249.725,40
SOMMANO	€	1.242.313,01

- Vista la D.G.M. n. 58 del 28.12.2016 adempimenti per la chiusura del PO-FESR Sicilia 2007-2013 relativamente ai lavori in oggetto;

- **Vista** la D.D. n. 41 del 29/04/2019 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIMODULATO per i lavori di realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in territorio di San Biagio Platani.
 - Vista D.D. n. 43 del 13/05/2019 –Modifica D.D. n. 41 del 29/04/2019 di APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIMODULATO per i lavori di realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in territorio di San Biagio Platani.
 - **Considerato** che occorre rimodulare il Quadro economico finale in virtù di ulteriori economie scaturite nella fase di chiusura e rendicontazione dei lavori in argomento;
 - **Considerato** che per quanto sopra occorre integrare la D.G.M. n. 58 del 28.12.2016 adempimenti per la chiusura del PO-FESR Sicilia 2007-2013 relativamente ai lavori in oggetto;
 - **Visto** il D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i
 - **Visto** il DPR n.207/2010;
 - **Vista** la L.R.n. 12/2011;
 - **Visto** il vigente O.A.EE.LL.
 - **Visto** il nuovo quadro economico redatto dal R.U.P.;
- per quanto sopra detto,

PROPONE ALLA G.M.

- **Di riapprovare**, il quadro economico allo stato finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di Euro 690.160,93 compreso gli oneri per la sicurezza pari ad € 11.740,50 e le spese per il costo del personale pari ad € 251.461,68 non soggetti a ribasso d'asta, Euro 302.025,51 per somme a disposizione ed Euro 250.126,57 per economie, come di seguito rielaborato:

I - LAVORI	EURO	
1)- Importo lavori	€	894.571,01
2)- Oneri per la sicurezza	€	11.740,50
3)- Costo netto della manodopera inclusi nei lavori	€	251.461,68
4)- Lavori soggetti a ribasso	€	631.368,83
5)- Ribasso d'asta del 32,3757% su 1)	€	204.410,08
6)- Restano al netto del ribasso d'asta	€	426.958,75
7)- Oneri per la sicurezza	€	11.740,50
8)- Costo netto della manodopera inclusi nei lavori	€	251.461,68
Sommano importo lavori a base contrattuale (6+7+8)	€	690.160,93
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)- IVA 22% su importo lavori	€	151.835,40
2)- Per competenze tecniche Progettazione Esec., D.L., Coord. Sic., e Cassa al 4% inclusa,	€	92.003,22
3)- IVA al 22% su competenze tecniche di progettazione Esec., D.L., Coord. Sic.	€	20.240,71
4)- Incentivi R.U.P. (vedi elaborato n. 16)	€	6.161,91
5)- Studio Geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio e cassa al 2% inclusa	€	16.193,17

6)- IVA al 22% su studio geologico e indagini e prove di laboratorio	€	3.562,50
7)- Collaudo Statico con cassa al 4% inclusa	€	3.875,47
8)- IVA al 22% su collaudo statico	€	852,61
9)-Spese per allacci alla rete Enel (impianto elettrico e fotovoltaico)	€	1.844,63
10)-Spese per prove di laboratorio sui materiali	€	5.080,89
11)-contributo ANAC	€	375,00
Totale somme a disposizione	€	302.025,51
RIEPILOGO (I+II)	€	992.186,44
ECONOMIE		
Ribasso d'asta	€	204.410,08
IVA sul Ribasso d'asta	€	44.970,22
altre economie	€	746,27
Totale Economie	€	250.126,57
RIEPILOGO COMPLESSIVO		
Totale Lavori e Somme a disposizione al netto del ribasso d'asta	€	992.186,44
Totale Economie	€	250.126,57
SOMMANO	€	1.242.313,01


- **Di riapprovare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto contenente i risultati conseguiti, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi realizzati
- **Di dichiarare** che il progetto (le opere e/o le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato ed in uso ovvero fruito dai destinatari della linea di intervento del PO) o lo sarà entro e non oltre il 31/12/2016;
- **Di assumersi** la responsabilità di quanto previsto :
 - dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...] o procurino un vantaggio indebito al beneficiario
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - dall' art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- **Di dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificata delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;



Il Responsabile del Settore III e R.U.P.
Geom. Umberto Cinquemani

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 -1 comma - della legge n.142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L. R. n. 30/2000,

Il Responsabile della P.O.



VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 -1 comma - della legge n.142/1990, recepita con l. r. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L. R. n. 30/2000.

Il Responsabile Ufficio Finanziario.

VISTO si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 - comma 5- della legge n.142/1990, recepita con l.r. n.48/1991.

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

F.to Dott. Antonino ODDO

F.to Dott. Santo LAPUNZINA

F.to Dott.ssa Maria LEOPARDI

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Vincenzo Chiarenza)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Biagio Platani li

Il Segretario Comunale
F.to: Vincenzo Chiarenza

Affissa all' Albo Pretorio il 24/05/2019 vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il 08/06/2019

Il Messo Comunale
F.to: Gioacchino Midulla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 24/05/2019 e per 15 giorni.
San Biagio Platani li 08/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Vincenzo Chiarenza
