

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri della Giunta Comunale

n. 3 data 28/03/2018 OGGETTO	Modifiche ed integrazioni Delibera G.M: n. 70 del 30/12/2016 recante: adempimenti per la chiusura del POR FESR SICILIA 2007/13- relativamente al progetto "Lavori di riqualificazione della Piazza Messina ed adiacenze".
---	---

L'anno duemiladiciotto addi ventotto alle ore 16,00 del mese di Marzo nella Casa Comunale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato Commissario Straordinario del Comune di San Biagio Platani, con D.P./GAB. n. 558 del 22/03/2018, in sostituzione degli organi cessati, nell'esercizio delle competenze della Giunta Comunale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Luigi Lazzaro, prende in esame l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto formulata dal Responsabile dell'Ufficio della P.O. - Settore I.

Visto l'allegato parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 e come successivamente modificata dalla L.R. 30/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui ripetuti in fatto e in diritto:

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 e segg. della Legge n. 212 del 04/04/1956 e ss.mm.ii., l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto: Modifiche ed integrazioni Delibera G.M: n. 70 del 30/12/2016 recante: adempimenti per la chiusura del POR FESR SICILIA 2007/13 relativamente al progetto "Lavori di riqualificazione della Piazza Messina ed adiacenze".

In conseguenza adottare il presente atto, con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale.

n. 12 del 28/03/18 (Registro proposte)

n. _____ del _____ (Delibera corrispondente)

**COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(PROV. DI AGRIGENTO)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. _____ DEL _____


**Oggetto: modifiche ed integrazioni Delibera G.M. n. 70 del 30.12.2016 recante:
adempimenti per la chiusura del POR FESR SICILIA 2007/13 relativamente al
progetto "LAVORI di riqualificazione della Piazza Messina ed adiacenze".**

Iniziativa della proposta : ufficio tecnico settore III

Ufficio redattore: Ufficio tecnico

Allegati alla proposta:

- a) (relazione conclusiva del R.U.P. E SUPP. EST. AL R.U.P.)
- b) _____
- c) _____



A handwritten signature located at the bottom right of the page.

il geom. Ignazio Ginex

In qualità di R.U.P. giusta determina Sindacale n. 40 del 28/05/2010,

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11/12/1991 n. 48, modificata ed integrata con la L.R. n. 30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 Dicembre 1991 n. 44;

Vista la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, legge n. 127/97 e Legge n. 142/90)

Viste le vigenti disposizioni delle Leggi Regionali in materia di pareri sui progetti di OO.PP.;

Premesso:

Con Deliberazione di G.M. n° 307 del 30/04/2012 fu approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana di "Piazza Messina ed adiacenze" redatto dall' Arc. Giuseppe GALLUZZO, libero professionista, con studio in Cattolica Eraclea, all'uopo incaricato, per l'importo di € 882.000,00 cui al seguente quadro economico:

I)- LAVORI E FORNITURE	€ 567.822,57
di cui:	
- lavori e forniture soggetti a ribasso	€ 554.621,23
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 2,3249%	€ <u>13.201,34</u>
SOMMANO	€ 567.822,57
II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a)- Per competenze tecniche IVA inclusa 21%	€ 138.432,16
b)- Studio geologico, Indagini geognostiche, prove geotecniche IVA inclusa 21%	€ 17.143,87
c)- Per prove di laboratorio (D.M. 14.01.2008) Iva inc.21%	€ 5.866,05
d)- Oneri conferimento in discarica incluso IVA inc.21%	€ 13.947,49
e)- Per IVA 10% su I)	€ 56.782,26
f)- fornitura e collocazione di lastre di bronzo	€ 35.000,00
g)- Per pubblicità (art. 29 L.R. n° 07/03) e acquisizioni pareri	€ 8.000,00
h)- Per spostamento e riallaccio cabina Enel	€ 15.000,00
I)- Per imprevisti ed arrotondamento	€ <u>24.005,60</u>
In uno	€ <u>314.177,43</u>
Importo complessivo	€ 882.000,00

- Con D.D.G. n° 1524/S5/TUR del 09/07/2012 da parte dell'Assessorato Regionale del Turismo , sport e spettacolo fu concesso al Comune di San Biagio Platani un finanziamento di € 882.000,00 per l'opera di che trattasi secondo il quadro economico superiore.
- A seguito esperimento di pubblico incanto, risultò aggiudicataria dei lavori in argomento, , l'Impresa ATI EDILTEC S.r.l. – Sud Pali S.r.l con sede a Mussumeli in Piazza Stadio SN che ha offerto un ribasso d'asta pari al 28,3027%;
- Con contratto di rep n. 15 registrato ad Agrigento il 15/01/2014 al nr. 4 Serie I° i lavori in argomento vennero affidati l'Impresa ATI EDILTEC S.r.l. – Sud Pali S.r.l con sede a Mussumeli Piazza stadio SN per l'importo contrattuale di € 410.849,79 al netto del superiore ribasso d'asta del 28,3027 %, oltre ad € 13.201,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- I lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 04/07/2014 con verbale in pari data e sono in corso di esecuzione.
- Che oltre il progetto principale fu redatta la seguente perizia : **PERIZIA di variante e suppletiva**, redatta in data 15/11/2015, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Leg.vo 163/2006 e s.m.i. , comma 1°, lett.b) e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nell'ambito del finanziamento disponibile e per le motivazioni discendenti dalla relazione tecnica illustrativa a corredo.
- Vista la perizia di v. e s., redatta dal direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Galluzzo, in data 15.11.2015, previa autorizzazione del R.U.P., dell'importo complessivo di € 882.000,00, pari al finanziamento disponibile, e dell'importo netto lavori, per mero errore di trascrizione errato, di € 420.822,75, di cui alla delibera di G.M. n. 52 del 26.11.2015, in luogo di € 413.315,20, di cui alla delibera di G.M. n. 57 del 27.12.2015, come appresso distinto:

I- Importo lavori e forniture soggetti a ribasso	€ 556.643,68
- a dedurre ribasso d'asta del 28,3027%	€ 157.545,19
RESTANO	€ 399.098,49
- costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 14.216,71
-importo contrattuale	€ 413.315,20
II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	€ 295.385,09
	Totale € 708.700,29
i)- Ribasso d'asta del 28,3027%	€ 173.299,71
	Importo complessivo € 882.000,00

- Detta perizia, approvata giusto parere tecnico del RUP in data 26.11.2015 secondo il quadro economico superiore e con Delibera di Giunta Municipale n. 57 del 27.12.2014, fu trasmessa

- **Che** a seguito di accertamenti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, la direzione dei lavori certificava che i lavori discendenti dal contratto principale ed atti suppletivi di sottomissione, erano stati ultimati in data 21/12/2015: quindi entro il tempo utile contrattuale.

- Lo stato finale è stato redatto in data 21.12.2015 per complessivi € 413.021,61 al netto del ribasso d'asta del 28,3027%, come di seguito riportato:

- a)- per lavori a misura	€ 413.021,61
- b)- a dedurre certificati in acconto liquidati	€ 409.529,72
- Credito dell'impresa allo stato finale	€ 3.491,89

- **Che** il collaudo statico dell'opera per le opere in cemento armato, è stato eseguito dall'Ing. Gaspare Intorre iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1236 con esito positivo in data 30/12/2014;

- **Che** il Collaudo Tecnico Amministrativo è stato predisposto dal Collaudatore Geom. Maurizio Cacciatore in data 08 settembre 2016, iscritto al collegio dei Geometri di Agrigento al n. 1995.

- **Vista la Domanda di proroga** al 31/12/2016 n° prot. 4869 del 17/06/2016 inviata da questo Comune di San Biagio Platani al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 in cui contestualmente viene richiesto l'accesso alle risorse complementari per il completamento dell'intervento per l'importo complessivo di € **46.393,33**;

- **Preso atto** della nota prot. 18872/S.4 del Dipartimento del Turismo. Sport e Spettacolo, con cui si comunicava che l'istanza 4869 del 17.06.2016 era stata accolta per l'importo richiesto di € 46.393,33: somma a valere sui fondi CIPE 2016/2017;

- **Considerato** che il beneficiario del finanziamento è tenuto al rispetto degli oneri ed obblighi di cui alla nota n. 2467 del 13.01.2012 e degli ulteriori adempimenti per la chiusura del Programma previsti nella disposizione n.4543 del 9/03/2016 del Dipartimento Programmazione riportante: *Ulteriori adempimenti per la chiusura del POR FESR SICLIA 2007/13 Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* tra gli altri:- adozione di delibera di Giunta comunale (da inserire nella sezione documentale del sistema Caronte) con la quale il Comune di San Biagio Platani (Ag) dovrà:

➤ **Approvare** il QTE finale del progetto;

➤ **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto e risultati conseguiti, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi realizzati;

➤ **Dichiarare** che il progetto (le opere e/o le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato ed in uso ovvero fruito dai destinatari della linea di intervento del PO) o lo sarà entro e non oltre il 31/12/2016;

➤ **Assumersi** la responsabilità di quanto previsto :

➤ dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...] o procurino un vantaggio indebito al beneficiario

➤ dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

- dall' art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
 - **Dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
 - **Impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificata delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
 - **Rilevato** pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione di quanto sopra per lavori di riqualificazione urbana di P.zza Messina ed adiacenze
- per quanto sopra detto,
- **Visti** ed esaminati la relazione conclusiva sui lavori redatta dal sottoscritto RUP e Supp.-Est. al RUP ed il relativo quadro economico finale di spesa per i lavori in argomento;
 - Visto la determina Dirigenziale n. 425 del 29.12.2016;

PROPONE

- **Di Approvare** il quadro economico finale di spesa effettivamente liquidato e così determinato:

I- Importo lavori e forniture liquidati	€ 413.021,61
II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a)- Per competenze tecniche con IVA 21-22%	€ 149.131,85
b)- Per studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche (IVA inc. al 21%)	€ 6.317,26
c- Parere sanitario e contributo AVCP	€ 733,81
d)- Per oneri conferimento incluso IVA 22%	€ 15.891,52
e)- Per IVA 10% su I	€ 41.302,17
f)- Fornitura e collocazione di braciere in bronzo con IVA	€ 41.660,10
g)- Per pubblicità con IVA 21%	€ 2.342,95
h)- Per lavori eseguiti da TELECOM	€ 8.334,13
In uno	€ 265.713,79
Totale € 678.735,40	
i)- Ribasso d'asta del 28,3027%	€ 173.299,71
l)- Per economie	€ 29.964,89
Importo complessivo	€ 882.000,00

- **Di approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP e Supp. Est. al RUP, contenente i risultati conseguiti, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi realizzati.
- **Di dichiarare** che il progetto (le opere e/o le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato ed in uso ovvero fruito dai destinatari della linea di intervento del PO) o lo sarà entro e non oltre il 31/12/2016 mentre il braciere, opera complementare non



necessariamente correlata alla funzionalità ed usufruzione delle rimanenti opere, afferente i fondi CIPE, è funzionante e fruibile dal febbraio 2018;


- **Di assumersi** la responsabilità di quanto previsto :
 - dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...] o procurino un vantaggio indebito al beneficiario
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - dall' art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- **Di dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificata delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Il proponente R.U.P.
Geom. Ignazio Ginex



VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 -1 comma - della legge n.142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L. R. n. 30/2000,

Il Responsabile della P.O.





Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Comune di San Biagio Platani

Provincia regionale di Agrigento

Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.

OGGETTO: LAVORI di "riqualificazione della Piazza Messina ed adiacenze".

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Impresa ATI EDILTEC S.r.l. – Sud Pali S.r.l con sede a Mussomeli in Piazza Stadio SN .

IMPRESA ESECUTRICE: Impresa ATI EDILTEC S.r.l. – Sud Pali S.r.l con sede a Mussomeli in Piazza Stadio SN .

CONTRATTO: in data 28.12.2013 rep. n° 15, registrato ad Agrigento il 15/01/2014 al nr. 4 Serie 1

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 15.11.2015, registrato a Mussomeli il 26/02/2015 al Num. 321 Serie III

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL RUP E SUPP. EST. AL RUP

PREMESSE

Con Deliberazione di G.M. n° 307 del 30/04/2012 fu approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana di "Piazza Messina ed adiacenze" redatto dall' Arc. Giuseppe GALLUZZO, libero professionista, con studio in Cattolica Eraclea, all'uopo incaricato, per l'importo di € 882.000,00 cui al seguente quadro economico:

I)- LAVORI E FORNITURE	€ 567.822,57
di cui:	
- lavori e forniture soggetti a ribasso	€ 554.621,23
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 2,3249%	€ <u>13.201,34</u>
SOMMANO	€ 567.822,57

II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a)- Per competenze tecniche IVA inclusa 21%	€ 138.432,16
b)- Studio geologico, Indagini geognostiche, prove geotecniche IVA inclusa 21%	€ 17.143,87
c)- Per prove di laboratorio (D.M. 14.01.2008) Iva inc.21%	€ 5.866,05
d)- Oneri conferimento in discarica incluso IVA inc.21%	€ 13.947,49
e)- Per IVA 10% su I)	€ 56.782,26
f)- fornitura e collocazione di lastre di bronzo	€ 35.000,00
g)- Per pubblicità (art. 29 L.R. n° 07/03) e acquisizioni pareri	€ 8.000,00
h)- Per spostamento e riallaccio cabina Enel	€ 15.000,00
l)- Per imprevisti ed arrotondamento	€ <u>24.005,60</u>
In uno	€ <u>314.177,43</u>
Importo complessivo	€ 882.000,00

- Con D.D.G. n° 1524/S5/TUR del 09/07/2012 da parte dell'Assessorato Regionale del Turismo , sport e spettacolo fu concesso al Comune di San Biagio Platani un finanziamento di € 882.000,00 per l'opera di che trattasi secondo il quadro economico superiore.
- A seguito esperimento di pubblico incanto, risultò aggiudicataria dei lavori in argomento, l'Impresa ATI EDILTEC S.r.l. – Sud Pali S.r.l con sede a Mussumeli in Piazza Stadio SN che ha offerto un ribasso d'asta pari al 28,3027%;
- Con contratto di rep n. 15 registrato ad Agrigento il 15/01/2014 al nr. 4 Serie I° i lavori in argomento vennero affidati l'Impresa ATI EDILTEC S.r.l. – Sud Pali S.r.l con sede a Mussumeli Piazza stadio SN per l'importo contrattuale di € 410.849,79 al netto del superiore ribasso d' asta del 28,3027 %, oltre ad € 13.201,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d' asta.
- I lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 04/07/2014 con verbale in pari data e sono in corso di esecuzione.

OPERE DI PERIZIA PRINCIPALE

Possono così sintetizzarsi:

Opere di disfacimento e demolizione: disfacimento delle pavimentazioni sottofondi ed oriatura sedi viarie e dei marciapiedi; scavi per la formazione dei cassonetti stradali;

- negli scavi a sezione obbligata per fondazioni opere di contenimento, e caditoie stradali e tubazioni idriche;



- **Opere di contenimento:** muri in c.a. di altezza variabile da 3,00 mt. a 0,40 mt a delimitazione dell'area di risulta dell'ex Sede Municipale, da realizzare su fondazioni indirette in c.a., calettate su pali trivellati armati gettati in opera del diametro Φ 600 mm e profondità ml. 11,30.

I rimanenti muri, di altezza $H = 0,40 \div 2,50$ mt, sono da realizzare su fondazioni dirette in c.a.

- **Rete idrica:** si prevede un anello chiuso di tubazioni in polietilene ad alta densità del Φ 63 mm, da collegare all'esistente acquedotto cittadino.

Le tubazioni sono da annegare in materiale arido per un'altezza di 40 cm.

Si prevede il ripristino delle singole utenze intercettate.

- **Sistema raccolta e smaltimento acque piovane:** Consistono in una serie di n. 6 caditoie prefabbricate delle dimensioni di cm (80x50x80) in conglomerato cementizio a doppio scomparto con chiusura idraulica con sovrastante griglia in pietra calcarea. Le caditoie sono da collegare alla fognatura cittadina mediante tubazioni in polietilene del Φ 160 mm.

- **Pavimentazione e marciapiedi:** pavimentazione composta sedi viarie di lastre di pietra calcarea cromia grigio-rosata con venatura bianca "Grigio-Mirto", della larghezza di cm 20, lunghezza a correre (cm 20-50) e dello spessore di cm 10 con superficie bocciardata grossa e spigoli irregolari; e lastre di pietra arenaria cromia "grigio-marrone" e "Grigio dei Nebrodi", della larghezza di cm 30, lunghezza a correre (30-60 cm) e spessore di cm 10, con superficie a vista bocciardata e spigoli irregolari. Per i marciapiedi, in conci di pietra calcarea di eguale natura e tipologia delle dimensioni di cm (10*10*3); l'orlatura e la sottofascia sempre in pietra calcarea.

- **Impianto di illuminazione:** sostituzione del vetusto e precario impianto di illuminazione esistente con un sistema illuminante costituito da lanterne del tipo artistico in ghisa e ferro, alimentato con lampade S.A.P.


- **Arredo urbano:** Al fine di rendere più accogliente l'ambiente di intervento, si sono inseriti degli elementi di arredamento urbano, quali: fioriere, panchine e cestini.

PERIZIA

Oltre il progetto principale fu redatta la seguente perizia :

PERIZIA di variante e suppletiva, redatta in data 15/11/2015, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Leg.vo 163/2006 e s.m.i., comma 1°, lett.b) e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nell'ambito del finanziamento disponibile e per le motivazioni discendenti dalla relazione tecnica illustrativa a corredo.

Detta perizia di v. e s., redatta dal direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Galluzzo, in data 15.11.2015, previa autorizzazione del R.U.P., è risultata dell'importo complessivo di € 882.000,00, pari al finanziamento disponibile, e dell'importo netto lavori, per mero errore di



trascrizione errato, di € 420.822,75, di cui alla delibera di G.M. n. 52 del 26.11.2015, in luogo di € 413.315,20, di cui alla delibera di G.M. n. 57 del 27.12.2015, come appresso distinto:

I- Importo lavori e forniture soggetti a ribasso	€ 556.643,68
- a dedurre ribasso d'asta del 28,3027%	€ 157.545,19
RESTANO	€ 399.098,49
- costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 14.216,71
-importo contrattuale	€ 413.315,20
II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	€ 295.385,09
	Totale € 708.700,29
i)- Ribasso d'asta del 28,3027%	€ 173.299,71
	Importo complessivo € 882.000,00

- Detta perizia, approvata giusto parere tecnico del RUP in data 26.11.2015 secondo il quadro economico superiore e con Delibera di Giunta Municipale n. 57 del 27.12.2014, fu trasmessa all'Ispettorato Reg.le Tecnico per le verifiche e le approvazioni di competenza: il medesimo I.R.T assenti la medesima perizia giusta nota prot. num. 3175 del 12/01/2016.

NUOVO QUADRO ECONIMICO DI SPESA FINALE: A seguito di espletamento gara di appalto per la realizzazione del "braciere in bronzo", assegnato all'impresa Navarra Carmelo per un a base di contratto di € 34.130,38, oltre Iva al 22% e affidamento incarico supporto esterno al RUP per l'importo netto negoziato di € 4.650,00, oltre contributo CNPAIA al 4%, ed IVA al 22%, si è proceduto al ricalcolo del quadro economico di spesa consequenziale, che di seguito si riporta:

I- Importo lavori e forniture soggetti a ribasso	€ 556.643,68
- a dedurre ribasso d'asta del 28,3027%	€ 157.545,19
	RESTANO € 399.098,49
- costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 14.216,71
-importo contrattuale	€ 413.315,20
II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a)- Per competenze tecniche con IVA 20-21%	€ 149.131,84
b)- Per studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche (IVA inc. al 21%)	€ 6.317,26
c- Parere sanitario e contributo AVCP	€ 733,81
d)- Per oneri conferimento incluso IVA 22%	€ 15.891,60

e)- Per IVA 10% su I	€	41.331,52
f)- Fornitura e collocazione di braciere in bronzo con IVA	€	41.660,12
g)- Per pubblicità con IVA 21%	€	2.342,95
h)- Per lavori eseguiti da TELECOM	€	8.334,13
	In uno	€ 265.743,23
	Totale €	679.058,43
i)- Ribasso d'asta del 28,3027%	€	173.299,71
l)- Per economie	€	<u>29.641,86</u>

Importo complessivo € 882.000,00

TEMPO STABILITO: Per l'ultimazione dei lavori erano stabiliti dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto in 300 (trecento) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, con scadenza il 30/04/2014.

ATTI SUPPLETIVI: Per effetto della perizia di variante e suppletiva, venne redatto il seguente atto suppletivo:

I° ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 15/11/2015, registrato a Mussomeli in data 26/02/2016 al n. 321, Serie III.

SCADENZA TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI: per effetto del tempo utile stabilito nel contratto principale, pari a giorni 300, e tenuto conto della sospensione n. 1 dal 29.04.2015 al 08.12.2015 e della proroga di giorni 40 (quaranta), il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva differito al 30.12.2015.

ULTIMAZIONE LAVORI: A seguito di accertamenti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, la direzione dei lavori certificava che i lavori discendenti dal contratto principale ed atti suppletivi di sottomissione, erano stati ultimati in data 21/12/2015: quindi entro il tempo utile contrattuale.

PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati entro il tempo contrattuale, e pertanto, nessuna penale è da applicare all'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non ebbero a verificarsi danni di forza maggiore.

ANDAMENTO E ORDINE DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e delle disposizioni della Direzione dei Lavori impartite all'atto esecutivo.

VARIAZIONI AI LAVORI: Le maggiori e diverse quantità delle categorie di lavoro previste sono state giustificate dalla perizia di variante e suppletiva di cui prima si è fatto cenno.

Altre variazioni risultano contenute entro il quinto d'obbligo del prezzo dell'appalto, e, quindi, nei limiti discrezionali della D.L.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: Per l'esecuzione dei lavori vennero emessi i seguenti certificati di pagamento(sal finale)

- certificato n.1 del 05/08/2014	€ 95.843,27
- certificato n.2 del 23/10/2014	€ 101.695,41
- certificato n.3 del 13/02/2015	€ 124.723,95
- certificato n.4 ed ultimo del 22/12/2015	€ 87.267,09
Totale certificati emessi	€ 409.529,72

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 21.12.2015 per complessivi € 413.021,61 al netto del ribasso d'asta del 28,3027%, come di seguito riportato:

a)- per lavori a misura	€ 413.021,61
b)- a dedurre certificati in acconto liquidati	€ 409.529,72
Credito dell'impresa allo stato finale	€ 3.491,89

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il registro di contabilità, nonché lo stato finale ed il certificato di ultimazione dei lavori senza riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato denunciato nessun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai con polizza assicurativa INAIL di Palermo n° 11130500/93, con decorrenza continuativa.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC): regolare.

AVVISI AD OPPONENDUM: sono stati pubblicati dal 03/03/2016 al 18/03/2016 senza che venisse presentata opposizione alcuna.

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA: Come risulta dalla certificazione dell'Amm.ne, l'impresa non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati, e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

APERTURA DI CAVE DI PRESTITO: Non è stato necessario aprire cave di prestito da parte dell'impresa.

COLLAUDO STATICO: eseguito dall'Ing. Gaspare Intorre iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1236 con esito positivo in data 30/12/2014;

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Arch. Giuseppe Galluzzo capo libero professionista da Cattolica Eraclea, iscritto presso l'Ordine degli architetti di Agrigento.



Lastre in bronzo con D.D. n. 8 del 17/12/2015 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni (Platani – Quisquina- è stata affidata, alla ditta Navarra Carmelo con sede in San Biagio Platani Via Udine, 3 C.F. NVRCLM64E16H778S, Fornitura e collocazione di bracieri per l'ammontare complessivo di 41.660,10 IVA compresa.

La ditta Navarra Carmelo ha presentato apposita garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria n. 001/00A0561577 del 24/12/2015 rilasciata da agenzia Monella srl, Groupama assicurazioni, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 per gli impegni assunti con il contratto sopraccitato ed al fine di permettere il pagamento anticipato dell'onorario spettante.

In data 28/12/2015 questo comune attraverso la piattaforma del Funzionario Delegato ha emesso Ordinativo di pagamento n.6 del 28/12/2015 di € 34.147,62 quale onorario ed Ordinativo di Pagamento n. 4 del 28/12/2015 di € 7.512,48 per IVA al 22%.

Che a causa di errori materiali di sistema, l'Ordinativo n.6 del 28/12/2015 relativo all'onorario non è andato a buon fine, mentre l'ordinativo di pagamento n.7 del 28/12/2015 relativo all'IVA è andato a buon fine.

Vanificatasi la disponibilità finanziari, la ditta aggiudicataria non ha potuto adempiere a quanto nel foglio patti e condizioni, e cioè alla realizzazione di quanto avuto affidato.

Pertanto, il recesso dell'incarico senza giusta causa comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso.

Dalla narrativa sopra esposta emerge che parte delle somme accreditate con L.O.A. n.14/2016 da parte del Dipartimento Regionale Turismo sport e spettacolo per € 34.147,62 non possono essere liquidate e pertanto ritornano alla struttura Regionale sopra citata, così come L'IVA pagata con Ordinativo n.4 del 28/12/2015 sarà recuperata dall'Erario e restituita alla medesima struttura Regionale.

Con nota n° prot. 4869 del 17/06/2016 fu inoltrata dal Comune di San Biagio Platani al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 domanda di proroga al 31/12/2016 e contestuale richiesta di accesso alle risorse complementari per il completamento dell'intervento per l'importo complessivo di € 46.393,33;

Con nota prot. 18872/S.4 del Dipartimento del Turismo. Sport e Spettacolo, si comunicava che l'istanza 4869 del 17.06.2016 era stata accolta per l'importo richiesto di € 46.393,33: somma a valere sui fondi CIPE 2016/2017;

Del che la ditta Navarra Carmelo in data 02/02/2018 ha adempiuto a quanto affidatogli con D.D. n. 8 del 17/12/2015 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Platani – Quisquina;

Per Quanto sopra il quadro economico finale effettivamente liquidato risulta come segue:

I- Importo lavori e forniture liquidati	€ 413.021,61
---	--------------



II)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)- Per competenze tecniche con IVA 21-22%		€ 149.131,85
b)- Per studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche (IVA inc. al 21%)		€ 6.317,26
c)- Parere sanitario e contributo AVCP		€ 733,81
d)- Per oneri conferimento incluso IVA 22%		€ 15.891,52
e)- Per IVA 10% su I		€ 41.302,17
f)- Fornitura e collocazione di braciare in bronzo con IVA		€ 41.660,10
g)- Per pubblicità con IVA 21%		€ 2.342,95
h)- Per lavori eseguiti da TELECOM		€ 8.334,13
	In uno	€ 265.713,79
	Totale	€ 678.735,408
i)- Ribasso d'asta del 28,3027%		€ 173.299,71
l)- Per economie		€ 29.964,89
	Importo complessivo	€ 882.000,00

IL R.U.P. ED IL SUPP. EST. AL R.U.P.

Esaminati il progetto e gli atti contabili relativi, dalla ricognizione dei lavori eseguiti hanno constatato:

- **La** loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e la variante approvata;
- **Che** sono stati raggiunti gli obiettivi ed i risultati prefissati in fase progettuale;
- **Visto** il collaudo statico dell'opera per le opere in cemento armato, eseguito dall'Ing. Gaspare Intorre iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1236 con esito positivo in data 30/12/2014;
- **Visto** il Collaudo Tecnico Amministrativo predisposto dal Collaudatore Geom. Maurizio Cacciatore in data 08 settembre 2016, iscritto al collegio dei Geometri di Agrigento al n. 1995.

per quanto sopra


ATTESTANO

1. la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi realizzati;
2. che i lavori a valere su fondi PO FESR 2007/2013 erano perfettamente funzionanti e fruibili entro il 31.12.2016;
3. che i lavori a valere sui fondi CIPE sono perfettamente funzionali e fruibili dal febbraio 2018.

San Biagio Platani, li

Il R.U.P.

 (Geom. Ignazio Ginex)



Il SUPP. EST. AL R.U.P.

 (Dott. Ing. Ignazio Leone)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dot. Antonio Garofalo

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi Lazzaro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Biagio Platani li

Il Segretario Comunale

Affissa all' Albo Pretorio il 04 / 04 / 2018 vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il 19 / 04 / 2018

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il 04 / 04 / 2018 e per 15 giorni.
San Biagio Platani li 19 / 04 / 2018

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi Lazzaro

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione e pertanto il 14 / 04 / 2018